

Отчёт об исполнении предписаний
МБДОУ «Детский сад № 55» г. Находка

№ п/п	Номер и дата выданного предписания	Необходимые мероприятия согласно предписаниям/запланированные мероприятия	Срок выполнения по предписаниям/планируемый срок выполнения	Источник финансирования	Фактический срок выполнения мероприятия
1	Роспотребнадзор по Приморскому краю Предписание № 239 от 23.11.2015г	В медицинском кабинете устранить нарушенную целостность стен в изоляторе, приемной, процедурной. В процедурной устранить нарушенную целостность потолка.	Декабрь 2015 г.	Из средств д/с	Выполнено
2		В буфетных 10 групп в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации обеспечить воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки.	Февраль 2016 г.	Местный, по договору обслуж-я	Выполнено
3		В группах № 3,2,12 в буфетных установить стеллаж или решетчатые полки для хранения столовой посуды.	Март 2016 г.	Местный	Выполнено
4		Заменить столовую посуду со сколами в группе № 6.	Декабрь 2016 г.	Местный	Выполнено
5		В группах № 3,2 в санитарных узлах заменить умывальники с нарушенной целостностью.	Март 2016 г.	Из средств д/с	Выполнено
6		В группах № 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 установить хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря.	Июнь 2016 г.	Местный	Выполнено
7		В группе № 3 отсутствует ограждение отопительных приборов в санитарном узле.	Декабрь 2015 г.	Из средств д/с	Выполнено
8		В санитарных узлах групповых № 6,8,10 установить металлические решетки в местах стока воды.	Ноябрь 2015 г.	Из средств д/с	Выполнено
9		Укомплектовать	Декабрь	Местный	Выпол-

		наматрасники из расчета 2 комплекта на ребенка (докупить 300 наматрасников)	2015 г.		нено
10		Провести корректировку примерного меню с учетом выполнения среднесуточных норм питания на одного ребенка. Предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисло-молочных напитков.	Декабрь 2015 г.		Выполнено
11	Государственная инспекция г. Находка по пожарному надзору № 778/1/1 от 03.11.2015г	Складское помещение в здании детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (складское помещение, НПБ 110-03 таблица 3 п.	Январь 2016 г.	Местный	Выполнено
12		Двери лестничных клеток частично не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (СНиП 21-01-97* п. 6.18*)	Март 2016 г.	Из средств д/с	Выполнено
13		Отсутствует наружное освещение эвакуационных выходов (Правила противопожарного режима в РФ п. 33)	Апрель 2016 г.	Местный	Выполнено
14		Эксплуатируется электрический светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника	Декабрь 2015 г.	Из средств д/с	Выполнено
15		Выполнить заземление в группах № 2,3,5,8,9,10,12	Март 2016г.	Местный	Выполнено
16	Роспотребнадзор по Приморскому краю Предписание № 239 от 23.11.2015г	На стене пищеблока устранить плесень, заменить кафель с нарушенной целостностью по всем стенам производственных помещений пищеблока.	Июнь 2017г.	Местный	Временно устранено, необходим капитальный ремонт
17		На стене пищеблока устранить плесень, заменить кафель с нарушенной целостностью по всем	Июнь 2017г.	Местный	Временно устранено, необходим капиталь-

		стенам производственных помещений пищеблока.			ный ремонт
18		В складском помещении (расп. в здании пищеблока) для хранения сыпучих продуктов менее 1,5 м., - фактически 1,3м. Нарушена целостность кафеля на полу.	Июнь 2017 г. необходим капитальный ремонт	Местный	
19		В складском помещении расположенном в отдельно стоящем хозяйственном блоке, выполнить облицовку стен, высотой не менее 1,5 м, устранить плесень на стенах	Июнь 2017 г. необходим капитальный ремонт, плесень временно устранена	Местный	
20		В складском помещении для хранения сыпучих продуктов выполнить облицовку стен, высотой не менее 1,5 м.	Июнь 2017 г. необходим капитальный ремонт	Из средств д/с	
21		В складском помещении, расположенном в отдельно стоящем хоз. блоке, пол выполнить из материалов допускающих уборку влажным способом. Устранить нарушенную целостность пола.	Июнь 2017 г. необходим капитальный ремонт	Местный	Временно устранено, сколы зацементированы
22		В буфетных и туалетных провести облицовку стен на высоту не менее 1,5 м керамической плиткой в группах № 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12.	Июнь 2017 г. необходим капитальный ремонт	Из средств д/с	
23		В буфетных групп № 4,9,6 провести замену кафеля с нарушенной целостностью.	Июнь 2017 г.	Из средств д/с	
		В туалетных групп № 4,9,6,12 провести замену кафеля на стенах с нарушенной целостностью.	Июнь 2017 г.	Из средств д/с	
24		В туалетных старшей группы №3,4 и подготовительных групп № 11,12 в умывальной зоне установить умывальные раковины.	Май 2017 г.	Оплата по договору обслуживания	

		установить не менее 4-х уmyвальных раковин.			
26		В туалетных группах № 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 установить уmyвальные раковины для персонала.	Июнь 2016г., Июнь 2017г.	Из средств д/с	
27		В прачечной выполнить гидроизоляцию кровли, устранить плесень на стенах, заменить кафель с нарушенной целостностью. Устранить нарушенную целостность пола и покрытие пола выполнить материалами подвергающимися влажной уборке.	Июнь 2017г. необходим капитальный ремонт	Местный	
28		На 4х игровых площадках установить теневые навесы.	Июнь 2018 г.	Местный	
29	Государственная инспекция г. Находка по пожарному надзору № 226/1/1 от 16.05.2015г	На путях эвакуации каждого этажа здания (коридор, холл, фойе, лестничная клетка) отсутствует фотолюминисцентная эвакуационная система.	01.08. 2017 г.	Местный	

01.08.2016 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 55» *Трофимова Т.В.* Трофимова Т.В.

